

## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 55 /09

Wójta Gminy Sicienko

z dnia 12 sierpnia 2009 r

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2009

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓROCZE 2009

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2009 rok |                                                                                                      | Wykonanie za I półrocze 2009 |                                                                                                         | % wykonania (8:6) | % wykonania (9:7) |
|-----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                                                             |                         | OGÓLEM                        | z tego: planowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł | OGÓLEM                       | z tego: sfinansowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł |                   |                   |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                           | 5                       | 6                             | 7                                                                                                    | 8                            | 9                                                                                                       | 10                | 11                |
| 1.  | 010   | 01010  | Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienko-Remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z | 8 350 417,00            | 985 000,00                    | 985 000,00                                                                                           | 595 754,04                   | 595 754,04                                                                                              | 60,48%            | 60,48%            |
| 2.  | 010   |        | <i>Rozbudowa ujęcia wody w Osówcu wraz z odcinkiem magistrali w Osówcu - dokończenie I etapu</i>                                                                            | 2 735 417               | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                           | 595 754,04                   | 595 754,04                                                                                              | 99,29%            | 99,29%            |
| 3.  | 010   |        | <i>Budowa odcinka magistrali wodociągowej w miejscowości Osówiec - II etap</i>                                                                                              | 385 000                 | 385 000,00                    | 385 000,00                                                                                           | -                            | -                                                                                                       | 0,00%             | 0,00%             |
| 4.  | 010   | 01010  | Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do kompleksu działek w Dąbrówce Nowej                                                                                  | 175 500,00              | 100 000,00                    | 100 000,00                                                                                           | -                            | -                                                                                                       | 0,00%             | 0,00%             |
| 5.  | 010   | 01010  | Budowa odcinka sieci wodociągowej Trzemiętowo - Wierzchucinek                                                                                                               | 376 000,00              | 150 000,00                    | 150 000,00                                                                                           | 149 800,80                   | 149 800,80                                                                                              | 99,87%            | 99,87%            |
| 6.  | 010   | 01010  | Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wierzchucicach                                                                                                       | 15 000,00               | 15 000,00                     | 15 000,00                                                                                            | -                            | -                                                                                                       | 0,00%             | 0,00%             |
| 7.  | 010   | 01010  | Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kruszynie I                                                                                                          | 100 000,00              | 100 000,00                    | 100 000,00                                                                                           | 5 000,00                     | 5 000,00                                                                                                | 5,00%             | 5,00%             |
| 8.  | 010   | 01010  | Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kruszynie II                                                                                                         | 15 000,00               | 15 000,00                     | 15 000,00                                                                                            | -                            | -                                                                                                       | 0,00%             | 0,00%             |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                             | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2009 rok |                                                                                                      | Wykonanie za I półrocze 2009 |                                                                                                         | % wykonania (8:6) | % wykonania (9:7) |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |       |        |                                                                                          |                         | OGÓLEM                        | z tego: planowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł | OGÓLEM                       | z tego: sfinansowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł |                   |                   |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                        | 5                       | 6                             | 7                                                                                                    | 8                            | 9                                                                                                       | 10                | 11                |
| 9.  | 010   | 01010  | Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Osówcu ( Osada Osowa Góra)        | 60 000,00               | 60 000,00                     | 60 000,00                                                                                            | -                            | -                                                                                                       | 0,00%             | 0,00%             |
| 10  | 010   | 01010  | Budowa odcinka sieci wodociągowej Ugoda - Gonczarzewy                                    | 69 000,00               | 69 000,00                     | 69 000,00                                                                                            | 1 587,80                     | 1 587,80                                                                                                | 2,30%             | 2,30%             |
| 11. | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Bydgoszcz-Wojnowo - dotacja                                  | 250 000,00              | 250 000,00                    | 250 000,00                                                                                           | -                            | -                                                                                                       | 0,00%             | 0,00%             |
| 12. | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej Gliszcz - Jezioro Słupowskie                                    | 3 380 550,00            | 705 450,00                    | 705 450,00                                                                                           | 13 521,00                    | 13 521,00                                                                                               | 1,92%             | 1,92%             |
| 13. | 600   | 60016  | Przebudowa odcinka drogi gminnej w Trzemiętowie                                          | 134 000,00              | 134 000,00                    | 134 000,00                                                                                           | 3 955,70                     | 3 955,70                                                                                                | 2,95%             | 2,95%             |
| 14. | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej Osówiec - Szczutki                                              | 580 000,00              | 60 000,00                     | 60 000,00                                                                                            | 6 405,80                     | 6 405,80                                                                                                | 10,68%            | 10,68%            |
| 15. | 600   | 60016  | Wykonanie wiaty autobusowej                                                              | 5 500,00                | 5 500,00                      | 5 500,00                                                                                             | 45,80                        | 45,80                                                                                                   | 0,83%             | 0,83%             |
| 16. | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej 050318G Wojnowo-Jezioro Wierzchucińskie Duże na odcinku Wojnowo | 642 605,00              | 5 000,00                      | 5 000,00                                                                                             | 1 427,40                     | 1 427,40                                                                                                | 28,55%            | 28,55%            |
| 17. | 600   | 60016  | Wykup dróg                                                                               | 15 000,00               | 15 000,00                     | 15 000,00                                                                                            | -                            | -                                                                                                       | 0,00%             | 0,00%             |
| 18. | 630   | 63095  | Turystyczne zagospodarowanie terenów wokół jeziora                                       | 4 968 000,00            | 290 000,00                    | 290 000,00                                                                                           | 1 500,00                     | 1 500,00                                                                                                | 0,52%             | 0,52%             |
| 19. | 700   | 70005  | Nabycie działki w drodze zamiany w miejscowości Wierzchucinek                            | 13 000,00               | 13 000,00                     | 13 000,00                                                                                            | -                            | -                                                                                                       | 0,00%             | 0,00%             |
| 20. | 700   | 70095  | Budowa wielolokalowego budynku komunalnego w Dąbrówce Nowej                              | 1 920 000,00            | 10 000,00                     | 10 000,00                                                                                            | -                            | -                                                                                                       | 0,00%             | 0,00%             |
| 21. | 750   | 75023  | Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy                                          | 35 000,00               | 35 000,00                     | 35 000,00                                                                                            | -                            | -                                                                                                       | 0,00%             | 0,00%             |

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                      | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2009 rok |                                                                                                      | Wykonanie za I półrocze 2009 |                                                                                                         | %                       | %                       |
|---------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |       |        |                                                                                                                   |                         | OGÓLEM                        | z tego: planowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł | OGÓLEM                       | z tego: sfinansowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł | wykona-<br>nia<br>(8:6) | wykona-<br>nia<br>(9:7) |
| 1             | 2     | 3      | 4                                                                                                                 | 5                       | 6                             | 7                                                                                                    | 8                            | 9                                                                                                       | 10                      | 11                      |
| 9.            | 754   | 75412  | Modernizacja ( karosacja) samochodu dla potrzeb OSP Sicienکو                                                      | 15 000,00               | 15 000,00                     | 15 000,00                                                                                            | 15 000,00                    | 15 000,00                                                                                               | 100,00%                 | 100,00%                 |
| 10            | 754   | 75412  | Rozbudowa remizy strażackiej w Kruszynie                                                                          | 10 000,00               | 10 000,00                     | 10 000,00                                                                                            | -                            | -                                                                                                       | 0,00%                   | 0,00%                   |
| 11.           | 801   | 80103  | Adaptacja budynku komunalnego dla potrzeb oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Sicienکو                     | 550 000,00              | 550 000,00                    | 550 000,00                                                                                           | 854,80                       | 854,80                                                                                                  | 0,16%                   | 0,16%                   |
| 12.           | 801   | 80113  | Zakup autobusu do dowozu uczniów                                                                                  | 450 000,00              | 450 000,00                    | 425 000,00                                                                                           | -                            | -                                                                                                       | 0,00%                   | 0,00%                   |
| 9.            | 801   | 80114  | Modernizacja bazy komputerowej w BOSS                                                                             | 3 000,00                | 3 000,00                      | 3 000,00                                                                                             | 2 760,00                     | 2 760,00                                                                                                | 92,00%                  | 92,00%                  |
| 10            | 801   | 80195  | Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ZS w Wojnowie                                                              | 50 000,00               | 50 000,00                     | 50 000,00                                                                                            | -                            | -                                                                                                       | 0,00%                   | 0,00%                   |
| 11.           | 854   | 85495  | Budowa placu zabaw w Sicienکو, Kruszynie i Strzelewie                                                             | 52 000,00               | 52 000,00                     | 52 000,00                                                                                            | -                            | -                                                                                                       | 0,00%                   | 0,00%                   |
| 12.           | 900   | 90001  | Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienکو -<br>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | 12 440 000,00           | 60 000,00                     | 20 000,00                                                                                            | -                            | -                                                                                                       | 0,00%                   | 0,00%                   |
|               | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia ulicznego                                                                                      | 100 000,00              | 100 000,00                    | 100 000,00                                                                                           | 63 355,40                    | 63 355,40                                                                                               | 63,36%                  | 63,36%                  |
|               | 900   | 90017  | Zakup sprzętu dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Sicienکو                                                          | 9 673,00                | 9 673,00                      | 9 673,00                                                                                             | -                            | -                                                                                                       | 0,00%                   | 0,00%                   |
|               | 921   | 92109  | Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu (2007-2011)                                   | 1 092 000,00            | 10 000,00                     | 10 000,00                                                                                            | 1 669,09                     | 1 669,09                                                                                                | 16,69%                  | 16,69%                  |
|               | 926   | 92601  | Budowa boiska wiejskiego w Trzemiętowie                                                                           | 350 000,00              | 350 000,00                    | 350 000,00                                                                                           | 5 733,60                     | 5 733,60                                                                                                | 1,64%                   | 1,64%                   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |                                                                                                                   | <b>36 226 245</b>       | <b>4 676 623</b>              | <b>4 611 623</b>                                                                                     | <b>868 371,23</b>            | <b>868 371,23</b>                                                                                       | <b>18,57%</b>           | <b>18,83%</b>           |

WOJCI  
mgr Jan Wach.

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 55 /09  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 12 sierpnia 2009 r  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2009

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2009**

| Dział    | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem plan po<br>zmianach | Dotacje<br>ogółem - wykonanie<br>za I półrocze 2009 | % wykonania<br>dotacji | Wydatki<br>ogółem<br>plan po zmianach | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie za I<br>półrocze 2009 | % wykonania<br>wydatków |
|----------|----------|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 010      | 01095    |      | 424 662                               | 424 661,53                                          | 100,00%                | 424 665                               | 424 347,20                                           | 99,93%                  |
|          |          | 2010 | 424 662                               | 424 661,53                                          | 100,00%                |                                       |                                                      |                         |
|          |          | 4010 |                                       |                                                     |                        | 5 889                                 | 5 889,00                                             | 100,00%                 |
|          |          | 4110 |                                       |                                                     |                        | 897                                   | 894,00                                               | 99,67%                  |
|          |          | 4120 |                                       |                                                     |                        | 144                                   | 144,00                                               | 100,00%                 |
|          |          | 4300 |                                       |                                                     |                        | 1 400                                 | 1 399,70                                             | 99,98%                  |
|          |          | 4430 |                                       |                                                     |                        | 416 335                               | 416 020,50                                           | 99,92%                  |
| 750      | 75011    |      | 111 300                               | 57 365,00                                           | 51,54%                 | 111 300                               | 57 182,69                                            | 51,38%                  |
|          |          | 2010 | 111 300                               | 57 365,00                                           | 51,54%                 |                                       |                                                      |                         |
|          |          | 4010 |                                       |                                                     |                        | 85 500                                | 40 500,00                                            | 47,37%                  |
|          |          | 4040 |                                       |                                                     |                        | 6 700                                 | 6 700,00                                             | 100,00%                 |
|          |          | 4110 |                                       |                                                     |                        | 13 996                                | 7 160,00                                             | 51,16%                  |
|          |          | 4120 |                                       |                                                     |                        | 2 254                                 | 1 167,67                                             | 51,80%                  |
|          |          | 4370 |                                       |                                                     |                        | 600                                   | 423,22                                               | 70,54%                  |
|          |          | 4410 |                                       |                                                     |                        | 100                                   | -                                                    | 0,00%                   |
|          |          | 4440 |                                       |                                                     |                        | 1 000                                 | 750,00                                               | 75,00%                  |
|          |          | 4740 |                                       |                                                     |                        | 650                                   | 247,05                                               | 38,01%                  |
|          |          | 4750 |                                       |                                                     |                        | 500                                   | 234,75                                               | 46,95%                  |
| 751      | 75101    |      | 2 132                                 | 1 070,00                                            | 50,19%                 | 2 132                                 | 1 070,00                                             | 50,19%                  |
|          |          | 2010 | 2 132                                 | 1 070,00                                            | 50,19%                 |                                       |                                                      |                         |
|          |          | 4210 |                                       |                                                     |                        | 1 000                                 | 336,60                                               | 33,66%                  |
| Strona:1 |          | 4300 |                                       |                                                     |                        | 1 132                                 | 733,40                                               | 64,79%                  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem plan po<br>zmianach | Dotacje<br>ogółem - wykonanie<br>za I półrocze 2009 | % wykonania<br>dotacji | Wydatki<br>ogółem<br>plan po zmianach | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie za I<br>półrocze 2009 | % wykonania<br>wydatków |
|------------|--------------|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>751</b> | <b>75113</b> |      | <b>14 400</b>                         | <b>14 400,00</b>                                    | <b>100,00%</b>         | <b>14 400</b>                         | <b>13 336,52</b>                                     | <b>92,61%</b>           |
|            |              | 2010 | 14 400                                | 14 400,00                                           | 100,00%                |                                       |                                                      |                         |
|            |              | 3030 |                                       |                                                     |                        | 6 930                                 | 6 930,00                                             | 100,00%                 |
|            |              | 4010 |                                       |                                                     |                        | 2 262                                 | 2 262,00                                             | 100,00%                 |
|            |              | 4110 |                                       |                                                     |                        | 343                                   | -                                                    | 0,00%                   |
|            |              | 4120 |                                       |                                                     |                        | 55                                    | -                                                    | 0,00%                   |
|            |              | 4170 |                                       |                                                     |                        | 1 640                                 | 1 245,40                                             | 75,94%                  |
|            |              | 4210 |                                       |                                                     |                        | 900                                   | 900,00                                               | 100,00%                 |
|            |              | 4300 |                                       |                                                     |                        | 400                                   | 329,20                                               | 82,30%                  |
|            |              | 4370 |                                       |                                                     |                        | 200                                   | -                                                    | 0,00%                   |
|            |              | 4410 |                                       |                                                     |                        | 1 300                                 | 1 299,92                                             | 99,99%                  |
|            |              | 4740 |                                       |                                                     |                        | 150                                   | 150,00                                               | 100,00%                 |
|            |              | 4750 |                                       |                                                     |                        | 220                                   | 220,00                                               | 100,00%                 |
| <b>851</b> | <b>85195</b> |      | <b>200</b>                            | <b>136,00</b>                                       | <b>68,00%</b>          | <b>200</b>                            | <b>-</b>                                             | <b>0,00%</b>            |
|            |              | 2010 | 200                                   | 136,00                                              | 68,00%                 |                                       |                                                      |                         |
|            |              | 4210 |                                       |                                                     |                        | 80                                    | -                                                    | 0,00%                   |
|            |              | 4300 |                                       |                                                     |                        | 100                                   | -                                                    | 0,00%                   |
|            |              | 4740 |                                       |                                                     |                        | 20                                    | -                                                    | 0,00%                   |
| <b>852</b> | <b>85212</b> |      | <b>2 365 000</b>                      | <b>1 226 114,00</b>                                 | <b>51,84%</b>          | <b>2 365 000</b>                      | <b>1 223 600,26</b>                                  | <b>51,74%</b>           |
|            |              | 2010 | 2 365 000                             | 1 226 114,00                                        | 51,84%                 |                                       |                                                      |                         |
|            |              | 3110 |                                       |                                                     |                        | 2 265 752                             | 1 177 055,59                                         | 51,95%                  |
|            |              | 4010 |                                       |                                                     |                        | 41 000                                | 16 250,00                                            | 39,63%                  |
|            |              | 4040 |                                       |                                                     |                        | 3 600                                 | 3 600,00                                             | 100,00%                 |
|            |              | 4110 |                                       |                                                     |                        | 35 073                                | 12 761,47                                            | 36,39%                  |
|            |              | 4120 |                                       |                                                     |                        | 1 093                                 | 486,33                                               | 44,49%                  |
|            |              | 4210 |                                       |                                                     |                        | 300                                   | 70,58                                                | 23,53%                  |
|            |              | 4300 |                                       |                                                     |                        | 11 482                                | 8 421,39                                             | 73,34%                  |
| strona:2   |              | 4440 |                                       |                                                     |                        | 2 000                                 | 2 000,00                                             | 100,00%                 |

| Dział         | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem plan po<br>zmianach | Dotacje<br>ogółem - wykonanie<br>za I półrocze 2009 | % wykonania<br>dotacji | Wydatki<br>ogółem<br>plan po zmianach | Wydatki<br>ogółem<br>wykonanie za I<br>półrocze 2009 | % wykonania<br>wydatków |
|---------------|--------------|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
|               |              | 4700 |                                       |                                                     |                        | 1 000                                 | 500,00                                               | 50,00%                  |
|               |              | 4740 |                                       |                                                     |                        | 1 200                                 | 265,00                                               | 22,08%                  |
|               |              | 4750 |                                       |                                                     |                        | 2 500                                 | 2 189,90                                             | 87,60%                  |
| <b>852</b>    | <b>85213</b> |      | <b>9 900</b>                          | <b>4 795,00</b>                                     | <b>48,43%</b>          | <b>9 900</b>                          | <b>4 776,41</b>                                      | <b>48,25%</b>           |
|               |              | 2010 | 9 900                                 | 4 795,00                                            | 48,43%                 |                                       |                                                      |                         |
|               |              | 4130 |                                       |                                                     |                        | 9 900                                 | 4 776,41                                             | 48,25%                  |
| <b>852</b>    | <b>85214</b> |      | <b>95 000</b>                         | <b>54 965,00</b>                                    | <b>57,86%</b>          | <b>95 000</b>                         | <b>53 860,76</b>                                     | <b>56,70%</b>           |
|               |              | 2010 | 95 000                                | 54 965,00                                           | 57,86%                 |                                       |                                                      |                         |
|               |              | 3110 |                                       |                                                     |                        | 95 000                                | 53 860,76                                            | 56,70%                  |
| <b>852</b>    | <b>85228</b> |      | <b>19 000</b>                         | <b>9 499,00</b>                                     | <b>49,99%</b>          | <b>19 000</b>                         | <b>7 465,00</b>                                      | <b>39,29%</b>           |
|               |              | 2010 | 19 000                                | 9 499,00                                            | 49,99%                 |                                       |                                                      |                         |
|               |              | 4170 |                                       |                                                     |                        | 8 200                                 | 3 235,00                                             | 39,45%                  |
| strona:3      |              | 4300 |                                       |                                                     |                        | 10 800                                | 4 230,00                                             | 39,17%                  |
| <b>OGÓLEM</b> |              |      | <b>3 041 594</b>                      | <b>1 793 005,53</b>                                 | <b>58,95%</b>          | <b>3 041 397</b>                      | <b>1 785 638,84</b>                                  | <b>58,71%</b>           |

  
 mgr. Jan Wach